



NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI

1	Celtnieku kantoris tipa 3.0X6X2.5(m)	1 gab.
2	Sadzīves telpas tipa 3.0X6X2.5(m) trīsstāvu/dīvstāvu	1 gab.
3	Noliktava konteineru tipa 2.5X6X2.5(m)	1 gab.
4	Apsardze	1 gab.
	Pagaidu nožogojums "BEKAERT" H=1.8m	76 t/m
	Būvmaterialu un konstrukciju izkraušana zona	
	Autotransporta kustības virzens būvniecības laika	
	Prožektors 1000Wx 2gab	2 gab
Wd	Pagaidu tualete (Eko)	1 gab
	Aizbraukšanas zīme	1 gab
	Iebraukšanas zīme	1 gab
	Ugunsdrošības punkts	1 gab
	Bīstamas zonas zīme	1 gab
	Iebraukšanas/ izbraukšanas vārti	1 gab
	Medpunkt	1 gab

Pagaidu nožogojums "BEKAERT" H=1.8m



UGUNSDZĒŠANAS VAIROGS




1. Aizsegs no lietus.
2. Vairogs inventāra novietošanai.
3. Nesošā konstrukcija.
4. Kaste ar smilfīm.
5. Betona pamats.

UGUNSDZĒŠANAS INSTRUMENTI

Divas lāpstas, divi spaiņi, ķeksis, lauznis, divi cirvji, divi ugunsdzēšanas aparāti un smilšu kaste

NORĀDĪJUMI

- Šī rasējuma lapa izstrādāta būvlaukuma organizācijai energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII "Zīle" (filialē) Kūdras ielā 5.
- Sadzīves telpas strādniekiem, tualete, pārgērbšanās un citas telpas tiek paredzētas izvietot būvlaukumā.
- Visi nepieciešamie pieslēgumi inženierkomunikācijām iespējami no esošajiem pieslēgumiem gruntsgabalā.
- Objektā ar pavēl jābūt nozīmētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus.
- Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām
- Ja tiek pielietots celtnis, celtņa vadītājam izsniegt norākojumu - atlauju darbu veikšanai apgrūtinātos apstākļos
- Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem.
- Aizliegts vienlaicīgi montēt konstrukcijas divos un vairāk līmenos (stāvos) pa vienu vertikāli, neatkarīgi no pārsegumi skaita starp tiem. Montāžas laikā cilvēki nedrīkst atrasties apakšējos stāvos un telpās.
- Stingri ievērot izgatavotāju firmu norādījumus un rekomendācijas iestādei.
- Montējamos materiālus un konstrukcijas nepieciešams kraut speciāla tam paredzētā vietā.
- Darbu seicību skatīt DVP.
- Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir saskaņotiši darbu veikšanas projektu (DVP). Saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī ievērot celtniecības normas, noteikumus un spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu.
- Azbestcementu saturotie materiālus utilizēt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”. Utilizējot azbestcementu saturosus materiālus galvenajam būvuzņēmējam no atkritumu savācēja kompānijas jāsaņem izziņa, par azbestcementu saturos atkritumi utilizēšanu un nogādāšanu piemērotā atkritumu poligonā.
- Būvdarbu gaitā jāņem vērā, ka ēka tiek izmantota - būvdarbi jāveic netraucējot pirmskolas iestādes darbību un neapdraudot tās darbiniekus un apmeklētājus.



Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja Daiga Deruma (vārds, uzvārds)
10-0651 (sertifikāta numurs)

(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītājs Daiga Deruma (vārds, uzvārds)
10-0651 (sertifikāta numurs)

(datums) (paraksts)

Būvprojekta vadītājs : D. Deruma
Izstrādāja : J. Rotčenkovs

PASŪTĪTĀJS: Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”

DATUMS 31.07.2013

OBJEKTA RĒG.NR. KPF1 / 01

MĒRĪGSS 1:100

MĀRKĀ DOP

LĀPĀS 1

LĀPĀS NOZAKUMS

Būvdarbu organizācijas plāns

KŪDRAS IELA 5

